

Согласовано

МУП «Коммунальные системы»




Маче...

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. На тепловых сетях и энергооборудовании ООО «СТК» за три прошлых отопительных периода (2021-2022 гг., 2022-2023 гг., 2023-2024 гг.) не было зафиксировано аварийных ситуаций.
2. План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1.	Согласованный с МУП «Коммунальные системы» останов горячего водоснабжения	май
2.	Ревизия насосного оборудования, запорной арматуры, механических фильтров сетевой воды	май
3.	Промывка баков подпиточной воды	май
4.	Ревизия РП-котельная	июнь
5.	Ревизия и гидравлическое испытание натрий-катионитовых фильтров в №1,2,3	июнь
6.	Ревизия вспомогательного оборудования в котельной	июль
7.	Ревизия ТП-1 (Насосная)	август
8.	Промывка и гидравлическое испытание механических фильтров технической воды №1 и №2	август
9.	Ревизия механических фильтров котлового контура	август
10.	Ревизия ГРП и запорной арматуры газопровода	август
11.	Проведение совместных гидравлических испытаний тепловых сетей с МУП «Коммунальные системы»	сентябрь

Главный энергетик



Козырев А.П.